

# いぐねだより 第28号

あなたに、ベスト・ウェイ。



常磐自動車道 建設情報誌

不定期刊行 2012年2月14日発行  
東日本高速道路㈱東北支社 仙台工事事務所


## ★ よろしくお願ひします ★

前任の澤田石の後任として2月1日付けで着任しました松本と申します。地元の皆様と連携を深めながら、東日本大震災の復興を担う常磐自動車道建設事業に取り組んでまいりますので、よろしくお願ひいたします。さて県境～山元IC間につきましては、地権者の皆様方のご協力により用地契約がおおむね完了し、ほぼ全区間での工事着手が可能となりました。この春からは土運搬作業を開始する計画となっております。工事の本格化にあたり、震災復旧・復興作業に伴う労務・資機材の不足等非常に厳しい状況ではありますが、安全・安心・快適・迅速をモットーに工事を進めてまいります。宮城・福島両県や沿線市町からの早期開通の要請をふまえ、地元の皆様や山元町、関係機関のご指導・ご支援をいただきながら、関係者一丸となって事業促進に取り組んでまいりますので、引き続きよろしくお願ひいたします。



所長 松本吉英

## 常磐自動車道(常磐富岡IC～山元IC) 事業進捗状況(1月末)




	いわき工事事務所(L=17.2km)	相馬工事事務所(L=43.2km)			仙台工事事務所(L=10.0km)		
区 間	常磐富岡～浪江町立野	南相馬市小高区～南相馬	南相馬～相馬	相馬～新地	新地～泉埜	県境～山元	摘 要
距 離	17.2 km	15.5 km	14.4 km	8.5 km	4.8 km	10.0 km	
用地契約率	100%	100%	100%	99%	99%	99%	面積比
文化財調査	100%	100%	100%	100%	26%	52%	調査完了面積比
土工工事着手率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
今後の予定	工事の推進 警戒区域のため工事一時中断中 (一部北側6km区間整備工事再開)	工事の推進 舗装工事の推進	工事の推進 舗装・施設工事の推進	用地契約、 工事の推進	用地契約、 文化財調査、 工事の推進	用地契約、 文化財調査、 工事の推進	

## 常磐富岡IC～相馬IC間 事業状況

南相馬IC～相馬IC間(14.4km)について、震災復興需要の影響による舗装用砕石などの資機材や労働力の不足と、例年にない冬季の厳しい気象状況のなか、平成23年度内開通を目標に舗装工事や施設関連工事を急ピッチで進めており、高速道路の最終形が徐々に見えてきました。また福島第一原子力発電所の事故に伴い工事を一時中断していた警戒区域のうち、放射線量が $3.8 \mu\text{Sv/h}$ 未満( $20\text{mSv/年}$ 相当)の区間(警戒区域内北側約6kmの範囲)の整備工事を再開することとなりました。



急ピッチで進む舗装作業



料金所建物やゲート工事完了間近の相馬IC



# 県境～山元IC間 事業状況

現在の事業執行状況及び今後の予定は下記のとおりです。工事等に際し、ご不便・ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いいたします。

- ①道路用地未契約箇所について、引き続き用地事務を進めていきます。
- ②着手可能となった箇所の埋蔵文化財の発掘調査を宮城県及び山元町により実施中です。
- ③県境～山元IC全区間について、震災後の井戸の水位・水質の再調査(株ダイヤコンサルタント)を実施しています。
- ④県境～山元IC間のほぼ全区間について、一般道路や水路と交差する箇所の付替え(カルバートボックス)工事や橋りょうの基礎工事に着手しました。
- ⑤4月以降から土運搬を開始予定です。

## 「山元町ふれあい産業祭」

### で常磐道建設事業を紹介！

11月23日(水)勤労感謝の日に「山元町ふれあい産業祭」に参加しました。NEXCOブースには多くの町民の皆様を訪れていただき、常磐道建設事業を理解していただきました。復興のため常磐道の日も早い開通を目指しNEXCO東日本と関係企業一同これからもがんばってまいります。

ブースは大盛況！



「はっぴ〜くん」との記念撮影



## 『坂元工事』本格始動！

坂元工事が本格的に始まりました。県境付近の中山区や久保間区を中心に、用地契約や文化財調査の完了した箇所から、河川・一般道路と交差する箇所のカルバートボックス工事や橋りょうの基礎工事が本格的に開始されました。この春からは切盛土工も開始予定です。


中山区内 県境付近の工事状況



久保間区内 橋りょう基礎工事の状況



## 工事の実施と監督の体制



現在実施している被災者支援としての無料措置(本年3月31日まで実施)による料金所出口の混雑や高速道路本体を震災前の状態に戻すための本復旧工事により本線渋滞が発生しております。お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。なおNEXCO東日本の高速道路等に関するお問い合わせやご意見は「NEXCO東日本お客様センター」までお願いいたします。

【NEXCO東日本お客様センター:0570-024-024

PHS・IP電話のお客様:03-5338-7524】

# がんばろう！東北

24時間、365日、お客様の声をお聞きしています。

NEXCO東日本お客様センター

0570-024-024

PHS・IP電話のお客様:03-5338-7524